Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	LORETO																
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017															
	Servicios Técnicos y Profesionales	Servicios Técnicos Profesionales por gastos bancarios en el año 2016 / 09 Servicios a pagar en el año 2016	2	30	ω	260	100.000	11.900	=	12 Servicios técnicos Profesionales por Servicio Bancarios, según planificación	9	Servicios	9	-	=	Extracto bancarios y	Se incluvo por ampliación
	Proyecto de Almuerzo	398 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 398 Alumnos planificados para el año 2016								398 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Bássica del 1º y 2º ciclo que recibirán almuezzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	398	Alumnos	398	398	100	bancarios	presupuestaria
	en Instituciones Educativas	5572 Raciones de almuerzo entregado en el 1er y 2do cuatrimestre del 2016 / 46330 Raciones	w	30	u	848	525.562.034	375.513.000	71							Acta de recepción de Almuerzo Escolar	
77.0		de Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica planificado para el año 2016								46,330 raciones para 398 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º cielo, según Presupuesto Municipal del año 2016	46.330	Raciones	46.330	5.572	12	Factura Legal.	Se aumento las raciones por aampliación presupuestaria
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	m2 de empedrados construidos en el año 2016 / 1133 m2 total de pavimento tipo Hº Aº plantificados en el año 2016	ω	30	ω	520	235.153.282	0	۰	Construcción de 1133 Metros cuadrados de pavimento tipo H° A°, según Planificación Municipal 2016	1.133	m2	1.133	0	0	Informes de Fiscalización	Por ampliación prsupuestaria
FONACIDE		2 aulas remodeladas y refaccionadas en el año 2016 / 9 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2016	(u)	30	ω	520	585.103.458	262.550,000	4	Reparación y remodelación de 9 Aulas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	٠	Aulas	9	ъ	22	e cturas, s de soria y	Acutalmente se encuentra en un 100% de avance de obra, obligado el 78%.
	Proyectos de Infraestructura en	2 sanitarios remodelados en el año 2016 / 2 sanitarios a remodelar en el año 2016	u	30	(u	520	36,000.000	34.870.000	97	Reparación y remodelación de 2 Sanitarios en centros educativos, segun Planticación Municipal 2016	ы	Aulas	ы	2	100	Informes de Fiscalización, facturas, recibos y actas de recepción provisoria y	Inclusión por ampliación presupuetaria / Acutalmente se encuentra en un 100% de avance d obra en ambos sanitarios obligado
		2 Sanitarios construidas en el año 2016/2 sanitarios a construir construir en el año 2016	ω	30	u	520	140.000.000	137.235.600	98	Construcción de 2 sanitario en centro educativos, según Plamíficación Municipal 2016	2	Aulas	ы	2	100	Informes de Fiscalización, facturas, recibos y actas de recepción provisoria y	Inclusión por ampliación presupuestaria / Acutalmente se encuentra en un 100% de avance de chra oblisado el 46%.
		I aulas construídas en el año 2016 / I aulas a construír en el año 2016	w	30	ω	520	150,000,000	103.516.700	\$	Construcción de 1 aufa en centro educativos, según Planificación Municipal 2016	_	Aulas	-	-	100	turas, de de	Por ampliación presupuestaria, actualmente se encuentra en un avance del 100%, obligado el 73%
	Instituciones Públicas	268 Sillas con mesas planificadas a entregar en el año 2016	u	30	w	540	80.288.008	0	0	268 Sillas con Mesas a ser entregadas a centros educativos, según Planificación Municipal 2016	268	Sillas con Mesas	268	0	۰	Certificado de recepción, contrato por	Presupuesto ampliado
																llamado y Factura Legal	



The Suddiffe Invammed you

ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre:

2016

Tercer Cuatrimestre